

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?
NH-Sicherungen

Auslösestrom NH-Sicherungen:
_____ A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Trafostation

Nr. oder Bezeichnung Umspannwerk
459

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Vorhängeschloss am
Schalter eingehängt und abgeschlossen?
ja

Wurde die Tür zum elektrischen
Betriebsraum verschlossen?
ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten"
zusätzlich angebracht?
ja

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

4 Geerdet und kurzgeschlossen

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt