

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?
LS-Schalter

Ausloesestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Trafostation

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

4 Geerdet und kurzgeschlossen

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt