

**1a Freigeschaltet
an der
Ausschaltstelle 1**

Wie erfolgte die Freischaltung?
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Trafostation 55934

**1b Freigeschaltet
an der
Ausschaltstelle 2**

Wie erfolgte die Freischaltung?
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Trafostation 55934

**2a Gegen
Wiedereinschalten
gesichert an der
Ausschaltstelle 1**

Wie wurde gesichert?
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten"
zusätzlich angebracht?
magnetisch

**2b Gegen
Wiedereinschalten
gesichert an der
Ausschaltstelle 2**

Wie wurde gesichert?
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten"
zusätzlich angebracht?
magnetisch

**3a Spannungsfreiheit
allpolig festgestellt
an der Ausschaltstelle 1**
(erst nach Freischalten an der Arbeitsstelle 2)

Zweipoliger Spannungsprüfer:
3M Voltage Meter x559m

**3b Spannungsfreiheit
allpolig festgestellt
an der Ausschaltstelle 2**

Zweipoliger Spannungsprüfer:
3M Voltage Meter x559m

**4a Geerdet und
kurzgeschlossen
an der
Ausschaltstelle 1**

**4b Geerdet und
kurzgeschlossen
an der
Ausschaltstelle 2**

**5 Benachbarte,
unter Spannung
stehende Teile
abgedeckt**

3M Voltage Meter x559m