

**1a Freigeschaltet  
an der  
Ausschaltstelle 1**

Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation 55934

**1b Freigeschaltet  
an der  
Ausschaltstelle 2**

Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation 55934

**2a Gegen  
Wiedereinschalten  
gesichert an der  
Ausschaltstelle 1**

Wie wurde gesichert?  
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten"  
zusätzlich angebracht?  
magnetisch

**2b Gegen  
Wiedereinschalten  
gesichert an der  
Ausschaltstelle 2**

Wie wurde gesichert?  
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten"  
zusätzlich angebracht?  
magnetisch

**3 Spannungsfreiheit  
allpolig festgestellt  
an der Arbeitsstelle**