

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Hauptverteilung 55934

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich fuer Laien zugänglich ist?
ja

Wurde die Tuer zum Betriebsraum verschlossen?
ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?
magnetisch

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:
3M Voltage Meter x559m

Dezentrale Einspeisung vorhanden, z.B. USV, PV, Notstromaggregat?
ja

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?
in die NH-Sicherungsunterteile

Begründung:
Weil ichs kann

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
Nichts