

**1a Freigeschaltet  
an der  
Ausschaltstelle 1**

Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation 55934

**1b Freigeschaltet  
an der  
Ausschaltstelle 2**

Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation 55934

**2a Gegen  
Wiedereinschalten  
gesichert an der  
Ausschaltstelle 1**

Wie wurde gesichert?  
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten"  
zusätzlich angebracht?  
magnetisch

**2b Gegen  
Wiedereinschalten  
gesichert an der  
Ausschaltstelle 2**

Wie wurde gesichert?  
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten"  
zusätzlich angebracht?  
magnetisch

**3a Spannungsfreiheit  
allpolig festgestellt  
an der Ausschaltstelle 1**  
(erst nach Freischalten an der Arbeitsstelle 2)

Zweipoliger Spannungsprüfer:  
3M Voltage Meter x559m

**3b Spannungsfreiheit  
allpolig festgestellt  
an der Ausschaltstelle 2**

Zweipoliger Spannungsprüfer:  
3M Voltage Meter x559m

**4a Geerdet und  
kurzgeschlossen  
an der  
Ausschaltstelle 1**

**4b Geerdet und  
kurzgeschlossen  
an der  
Ausschaltstelle 2**

**5 Benachbarte,  
unter Spannung  
stehende Teile  
abgedeckt**

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:  
Nichts