

## 1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Sicherungen

Auslösestrom NH-Sicherungen:  
\_\_\_\_\_ A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation

Nr. oder Bezeichnung Umspannwerk  
459

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Vorhängeschloss am  
Schalter eingehängt und abgeschlossen?  
ja

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt