

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Trafostation 55934

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wie wurde gesichert?
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?
magnetisch befestigt

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:
3M Voltage Meter x559m

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?
in die NH-Sicherungsunterteile

Begründung:
Weil ichs kann

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
Nichts