

## 1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation 55934

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Vorhaenges Schloss am Schalter eingehaengt und abgeschlossen?  
ja

Wurde die Tuer zum elektrischen Betriebsraum verschlossen?  
ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?  
magnetisch

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:  
3M Voltage Meter x559m

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?  
in die NH-Sicherungsunterteile

Begründung:  
Weil ichs kann

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:  
Nichts