

## 1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?  
LS-Schalter

Ausloesestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt