

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?
LS-Schalter

Ausloesestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Trafostation

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Sperrlement eingesetzt, weil der Bereich fuer Laien zugaeenglich ist?
ja

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich fuer Laien zugaeenglich ist?
ja

Wurde ein Reparaturschalter mit einem Vorhaenges Schloss versehen?
ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusaetzlich angebracht?
magnetisch

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:
3M Voltage Meter x559m

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?

Nicht geerdet und kurzgeschlossen, weil:
Kein Bock

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
Nichts