

## **Elektrohandwerk**

### **S143**

## **Arbeiten an Schaltanlagen in der Niederspannung (unterspannungsseitig)**

**Arbeitsstelle / Arbeitsort:**

educorvi GmbH & Co. KG

**Datum und Uhrzeit:**

01.03.2021 11:57 Uhr

**Person in der Rolle des Anlagenverantwortlichen:**

Lars Walther

**Person in der Rolle des Arbeitsverantwortlichen:**

Lars Walther

**Arbeitsausführende Person:**

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (bei der  
1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag    ☒ gegen Störlichtbogen

**Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt  
und erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?**

☒ ja    ☒ nein

### **1 Freigeschaltet**

Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Sicherungen

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation

**2 Gegen  
Wiedereinschalten  
gesichert**

Wurde ein Vorhängeschloss am  
Schalter eingehängt und abgeschlossen?

ja

Wurde die Tür zum elektrischen  
Betriebsraum verschlossen?

ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten"  
zusätzlich angebracht?

ja

**3 Spannungsfreiheit  
allpolig festgestellt  
an der Arbeitsstelle**

Zweipoliger Spannungsprüfer:

3M Voltage Meter x559m

**4 Geerdet und  
kurzgeschlossen**

**5 Benachbarte,  
unter Spannung  
stehende Teile  
abgedeckt**