

5 Sicherheitsregeln

Arbeiten an Schaltanlagen der Niederspannung, z. B. KVS, Trafostation

EVU

stung erforderlich
X gegen Störlichbogen
tten oder Bändern abgegrenzt und zeichnet?
nein

1 Freigeschaltet
Wie erfolgte die Freischaltung? Leistungsschalter Auslösestrom: 50 A
Wo erfolgte die Freischaltung? Umspannwerk/-anlage Nr. oder Bezeichnung: Rudi
2 Gegen Wiedereinschalten gesichert
Wurde ein Vorhängeschloss am Schalter eingehängt und abgeschlossen? ja
Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht? magnetisch
Wurden ausgebaute NH-Sicherungen unbefugtem Zugriff entzogen, z. B. mitgenommen? EuK-Vorrichtung im Zuge der 4. Sicherheitsregel in die Sicherungsunterteile eingebaut
3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle
4 Geerdet und kurzgeschlossen
5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt