

## 5 Sicherheitsregeln

## Arbeiten an Kabeln in der Niederspannung

## **EVU**

Arbeitsstelle/Arbeitsort:	
educorvi GmbH	
Datum und Uhrzeit:	
2020-09-30T	
Anlagenverantwortliche/-r:	
Lars Walther	
Arbeitsverantwortliche/-r:	
lars	
Arbeitsausführende/-r:	
Senno	
Zusätzliche persönliche Schutzaus (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?	üstung erforderlich
X gegen elektrischen Schlag	X gegen Störlichbogen
Wurde der Arbeitsbereich z.B. mit k erforderlichenfalls zusätzlich geker	Ketten oder Bändern abgegrenzt und Inzeichnet?
(X) ja	nein

1a Freigeschaltet an der Ausschaltstelle 1
Wie erfolgte die Freischaltung? NH-Lastschaltleiste
Wo erfolgte die Freischaltung? Kompaktstation
Nr. oder Bezeichnung: 234553
Zusätzlich freigeschaltet: im Hausanschlusskasten (wegen dezentraler Einspeisung, z.B. PV-Anlage, BHKW)
1b Freigeschaltet an der Ausschaltstelle 2
Wie erfolgte die Freischaltung? NH-Lastschaltleiste
Wo erfolgte die Freischaltung? Trafostation
Nr. oder Bezeichnung: Ralf
Zusätzlich freigeschaltet: im Hausanschlusskasten (wegen dezentraler Einspeisung, z. B. PV-Anlage, BHKW)
2a Gegen Wiedereinschalten gesichert an der Ausschaltstelle 1
Wurde ein Vorhängeschloss am (Leistungs-) Schalter eingehängt und abgeschlossen? nein
Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht? geklebt
2b Gegen Wiedereinschalten gesichert an der Ausschaltstelle 2
3a Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Ausschaltstelle 1
(erst nach Freischalten an der Ausschaltstelle 2)
3b Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Ausschaltstelle 2